

4.4.2.1.3. Realizacja wybranych inwestycji.

4.4.2.1.2.1. Realizacja zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0008Z Warnowo – Domysłów – Łuskowo od km 7 + 930 do km 9 +030 długości 1.500 m.

1. Termin rozpoczęcia i zakończenia.

rozpoczęcie – wg umowy 12.10.2004r.

zakończenia – wg umowy 15.11.2004r.

2. Źródła finansowania.

Omawiane zadanie inwestycyjne zrealizowane przez Zarząd Powiatu finansowano środkami własnymi, w tym pozyskanymi z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 239.149,18 zł, z Fundacji na rzecz Rozwoju Wsi Polskiej „Polska Wieś 2000” w kwocie 20.000,00 zł oraz Gminy Wolin w kwocie 209.242,89 zł.

Wartość zadania wg kosztorysu inwestorskiego /bez daty/, sporządzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych, według cen za II kw.2004r. (SEKOCENBUD) wyniosła 511.077,90 zł + podatek Vat 22%, wartość brutto 623.515,04 zł.

3. Wydatki ogółem, według ewidencji księgowej 468.392,07 zł.

4. Nakłady ogółem, według ewidencji księgowej 468.392,07 zł.

5. Proces wyboru wykonawcy.

Zgodnie z protokołem nr 87/2004z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 24 czerwca 2004r, Zarząd upoważnił Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych Edwarda Drzymałę do przeprowadzenia przetargu na wykonanie omawianego zadania.

W dniu 29.06.2004r. Kierownik ZDP zarządzeniem nr 7 powołał 5-osobową komisję do rozstrzygnięcia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie powyższego zadania.

W dniu 30.06.2004r. Kierownik ZDP zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia, w której określono m.in.:

- przedmiot zamówienia – zakres robót,
- czas realizacji zamówienia, czyli od 10.09. do 31.10.2004r.
- wadium w wysokości 2.600,00 zł,
- termin związania ofertą – 60 dni kalendarzowych liczonych od daty złożenia ofert,
- termin otwarcia ofert i posiedzenia Komisji – 27.08.2004r. godz. 14³⁰,
- kryteria oceny ofert – cena brutto,
- zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 5% kwoty brutto wartości zamówienia.

Przetarg nieograniczony na wykonanie omawianego zadania, o wartości przekraczającej równowartość kwoty 60.000 euro, opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 12.07.2004r. Nr 113, poz. 32884, oraz ogłoszono w siedzibie zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 27.08.2004r. Komisja Przetargowa, powołana przez Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych, uznała iż w wyznaczonym terminie wpłynęły dwie ważne oferty z cenami 468.392,08 zł /brutto/ i 558.978,99 zł /brutto/. Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe „Rol - Mech” J. Michalak Wolin z ceną 383.927,94 zł + podatek Vat 22%,cena brutto 468.392,08 zł. Oferenci o wyborze oferty zostali powiadomieni pismem ZDP/3431/ZP/PN-7/268/2004 i ZDP/3431/ZP/PN-7/269/2004 z dnia 30.08.2004r. Do Urzędu Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyborze wykonawcy zadania wysłano w dniu 01.09.2004r. Kserokopia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia wraz z zawiadomieniem oferentów i UZP o wyborze oferty, stanowi załącznik nr 37 do protokołu.

Z wybranym wykonawcą spisano umowę nr St/PN/7/2004 w dniu 07.10.2004r. Zarząd Powiatu zawarł powyższą umowę z wykonawcą zadania po upływie 38 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, co wpłynęło na termin wykonania zadania. W ogłoszeniu o zamówieniu jak i w s.i.w.z / pkt 2/ określono iż zadanie należy zrealizować w terminie od 10.09. do 31.10.2004r. tj. 51 dni. Wybrany wykonawca złożył ofertę na wykonanie zadania, zgodnie ze specyfikacją. Zawierając umowę w dniu 07.10.2004r, określono termin realizacji od 12.10. do 15.11.2004r. Aneksiem z dnia 14.11.2004r. do w/w umowy ustalono termin zakończenia zadania na dzień 06.12.2004r. Kserokopia umowy wraz z aneksem stanowi załącznik nr 38 do protokołu. Wyjaśnienie w sprawie niezgodności umownego terminu wykonania zadania z terminem określonym w specyfikacji, złożone przez Starostę Powiatu, stanowi załącznik nr 39 do protokołu.

W toku kontroli ustalono iż Starosta Powiatu podpisując w dniu 07.10.2004r. umowę z wykonawcą zadania na kwotę 468.392,08 zł, zaciągnął zobowiązanie, bez zabezpieczenia środków finansowych na ten cel w budżecie Powiatu, co było niezgodne z art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t. jedn. z 2003r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm).

Rada Powiatu przyjmując uchwałą Nr XIII/110/2004 z dnia 23 stycznia 2004r. budżet na 2004r, w dziale 600 rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe, w § 605, przyjęła wydatki w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na zakończenie modernizacji drogi powiatowej 41-106 Międzywodzie - Unin. Kserokopia str. 5 i 6 oraz załącznika nr 5 i nr 15 uchwały Nr XIII/110/2004 Rady Powiatu z dnia 23 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2004r. stanowi załącznik nr 61 do protokołu. Środki finansowe przeznaczone na sfinansowanie omawianego zadania wprowadzono do budżetu uchwałą Nr 106/207/2004 Zarządu Powiatu z dnia 22 listopada 2004r. w kwocie 350.000,00 zł w związku z podpisaniem z Gminą Wolin porozumienia w sprawie współfinansowania

powyższej inwestycji oraz uchwałą Nr XXIII/179/2004 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2004r. wprowadzającą środki pozyskane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 239.149,00 zł. Kserokopie uchwał stanowią załącznik nr 40 do protokołu.

Wyjaśnienie w sprawie zaciągniętego zobowiązania, złożył Starosta Powiatu Kamieńskiego, stanowi ono załącznik nr 41 do protokołu kontroli.

Zgodnie z s.i.w.z. i umową z wykonawcą zadania, strony ustaliły zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie 23.419,60 zł. Na poczet zabezpieczenia zaliczono, za zgodą wykonawcy, wadium w kwocie 2.613,00 zł, oraz wpłatę wykonawcy w wysokości 18.219,60 zł, dokonaną w dniu 14.10.2004r./WB nr 24 z 14.10.2004r./. Ogółem 20.832,60 zł. Kwota zgromadzonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy była niezgodna z określoną przez strony w § 14 zawartej umowy oraz pkt. 14 s.i.w.z. Ponadto, po wykonaniu zamówienia, kwotę 7.025,88 zł, stanowiącą równowartość 30% pełnego zabezpieczenia, pozostawiono na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości a pozostałą część zabezpieczenia wraz z odsetkami / 14.356,43 zł /zwrócono wykonawcy po upływie 8 m-cy od dnia wykonania zamówienia, co było niezgodne z art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U Nr 19, poz. 177 z później. zm.).Wyjaśnienie w powyższej sprawie, złożone przez Skarbnika Powiatu, stanowi załącznik nr 42 do protokołu.

Według protokołu końcowego odbioru robót, spisanego w dniu 06.12.2004r., zadanie wykonano w terminie. Komisja przyjęła je bez zastrzeżeń.

6. Rozliczenie finansowe inwestycji.

W oparciu o dokumenty źródłowe i ewidencję analityczną zadania ustalono poniesione nakłady:

- Faktura Vat Nr 1412/w/2004 z dnia 06.12.2004r. / za wykonanie drogi/ na kwotę 468.392,07 zł.

Innych nakładów, związanych z dokumentacją techniczną, nadzorem inwestorskim, według ewidencji księgowej i oświadczenia Skarbnika Powiatu, załącznik nr 43 do protokołu, na powyższą inwestycję nie poniesiono.

W ewidencji księgowej środków trwałych, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe, dowodem OT nr 93 z dnia 07.12.2004r. zwiększono wartość drogi o kwotę 468.392,07 zł.

4.4.2.1.2.2. Realizacja zadania p.n. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, drogi powiatowej kl. L nr 0016Z, o długości 1,25 km Wiejkówko – Koniewo, gm. Wolin.”

1. Termin rozpoczęcia i zakończenia.

rozpoczęcie – wg umowy 22.11.2005r.,

zakończenia – wg umowy 28.11.2005r.

2. Źródła finansowania.

Omawiane zadanie inwestycyjne realizował Zarząd Powiatu / dział 600, rozdz. 60014 § 605 / ze środków własnych i przyznanych przez Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 45,728,69 zł.

Wartość zadania wg kosztorysu inwestorskiego, sporządzonego w dniu 20 października 2005r, wyniosła 217.120,58 zł + podatek Vat 22 47.766,53 zł, wartość brutto 264.887,10 zł.

3. Wydatki ogółem, według ewidencji księgowej 247.313,89 zł.

4. Nakłady ogółem, według ewidencji księgowej 247.313,89 zł.

5. Proces wyboru wykonawcy.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zatwierdzona przez Starostę Powiatu Kamieńskiego w dniu 27.10.2005r, Szczegółowy zakres robót

określała dokumentacja techniczna tj. opis techniczny, przekrój poprzeczny normalny oraz kosztorys ofertowy.

Przetarg nieograniczony na wykonanie omawianego zadania, o wartości nie przekraczającej równowartość kwoty 60.000 euro, ogłoszono w dniu 27.10.2005r, w siedzibie zamawiającego. Termin składania ofert – do dnia 14.11.2005r.

Procedurę przetargową przeprowadziła Komisja powołana zarządzeniem Nr Or.AD./0135-59/05 Starosty Powiatu z dnia 10.11.2005r.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 14.11.2005r, Komisja Przetargowa uznała iż w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna ważna oferta, z ceną 233.020,00 zł /brutto/. Nie odrzucono żadnej innej oferty. Ogłoszenie o wyborze wykonawcy zadania podano do publicznej w dniu 14.11.2005r.

Ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „ROL – MECH” J. Michalak Wolin, z którym spisano umowę Nr Wip.AB.3431-PN-25/05 w dniu 22.11.2005r.

W toku kontroli ustalono iż Starosta Powiatu Kamieńskiego podpisując w dniu 22.11.2005r. umowę z wykonawcą zadania na kwotę 233.020,00 zł, stanowi ona załącznik nr 44 do protokołu, zaciągnął zobowiązanie, bez pełnego zabezpieczenia środków finansowych na ten cel w budżecie Powiatu, co było niezgodne z art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t. jedn. z 2003r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm).

Zarząd Powiatu uchwałą Nr 133/272/2005 z dnia 12 lipca 2005r. wprowadził zmiany w dziale 600 – Transport i łączność, zabezpieczając środki własne w kwocie 80.000,00 zł, oraz uchwałą Nr XXX/233/2005 Rady Powiatu z dnia 21 października 2005r. wprowadzono kwotę 45.728,69 zł stanowiącą dofinansowanie zadania uzyskane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

/umowa nr 77/DRŚ-I/69/8/05/. Kserokopie wymienionych uchwał stanowią załącznik nr 45 do protokołu.

Ogółem na dzień zaciągnięcia zobowiązania zabezpieczono środki finansowe w kwocie 125.728,69 zł. Wyjaśnienie w sprawie zaciągniętego zobowiązania, złożył Starosta Powiatu, stanowi ono załącznik nr 46 do protokołu kontroli.

Według protokołu końcowego odbioru robót, spisane w dniu 28.11.2005r., zadanie wykonano w terminie i zgodnie z umową. Komisja przyjęła je bez uwag.

W toku dalszych czynności, ustalono iż po wykonaniu zadania i odbiorze końcowym, w dniu 07 grudnia 2005r. Starosta Powiatu zlecił Radosławowi Żarkiewicz zm. Goleniów wykonanie dokumentacji technicznej na omawiane zadanie, w terminie do 14 grudnia 2005r, za wynagrodzenie w kwocie 10.000,00 zł. Kserokopia zlecenia wraz z rachunkiem stanowi załącznik nr 47 do protokołu.

Wykonana dokumentacja zawierała: opis stanu istniejącego, opis projektowanego zagospodarowania, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, rysunki przekroju podłużnego osi jezdni i przekroju konstrukcyjnego normalnego. Daty zawarte w dokumentacji oraz na oświadczeniu że projekt sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami, to październik/2005, natomiast wykonanie tejże dokumentacji zlecono w grudniu 2005r. Kserokopia oświadczenia projektanta z października 2005r, stanowi załącznik nr 48 do protokołu. Zapłacono przelewem – WB nr 260 z dnia 31.12.2005r.

Wyjaśnienie w sprawie sporządzenia dokumentacji technicznej zadania inwestycyjnego, po jego wykonaniu, oraz niezgodności dat na dokumentacji technicznej z datą umowy/zlecenia na jej wykonanie złożone przez Naczelnika Wydz. Inwestycji, stanowi załącznik nr 49 do protokołu.

④

Joseph S

Obowiązki inspektora nadzoru powierzono Bogusławowi Dąbrowskiemu zam. Goleniów, na podstawie umowy Nr Wip.AB.3421-PU-176/05 z dnia 22.11.2005r. w której określono obowiązki inspektora i wynagrodzenie w kwocie 2.000,00 zł /brutto/.

6. Rozliczenie finansowe inwestycji.

W oparciu o dokumenty źródłowe i ewidencję analityczną zadania ustalono poniesione nakłady:

1. Faktura Vat Nr 1372/w/2005 z dnia 30.11.2005r. /przebudowa drogi/ na kwotę	233.020,00 zł,
2. Rachunek /bez nr i daty/ za dokumentację techniczną	10.000,00 zł,
3. Rachunek /bez nr/ z dnia 30.11.05 za nadzór inwestorski	2.000,00 zł,
4. Faktura Vat Nr 48/12/OS z dnia 29.12.2005r. za wtórnik i mapy do celów projektowych	1.744,89 zł,
5. Faktura Vat Nr 2/U/12/05 z dnia 11.12.2005r za opracowania przekrojów poprzecznych modernizowanych dróg	549,00 zł.
Razem	247.313,89 zł.

W ewidencji księgowej środków trwałych dowodem OT nr 16/2005 z dnia 31.12.2005r. zwiększono wartość przebudowanej drogi o kwotę 247.313,89 zł.

4.4.2.1.2.3. Realizacja zadania p.n. „Zakup sprzętu medycznego dla szpitala powiatowego w Kamieniu Pomorskim oraz rozdział sieci kanalizacyjnej”.

Powyższe zadanie miało polegać na przebudowie istniejących sieci ogólnospławnych na terenie szpitala oraz zakupie sprzętu medycznego. Przebudowa kanalizacji polegałaby na rozdziale ścieków deszczowych i bytowych, przejęcie ścieków z istniejących obiektów i z części istniejącej

kanalizacji. W sumie zaprojektowano 315,5 m kanałów ściekowych i deszczowych. W ramach omawianego projektu zakupiony miał być również sprzęt dla oddziałów: interna, pracownia RTG, blok operacyjny anestezjologia, chirurgia, rehabilitacyjny, noworodkowy, co pozwoliłoby spełnić wymogi odnośnie norm ISO 9001. Planowano zakupić 53 szt. sprzętu (aparat do znieczulania z monitorem, aparat EKG, aparaty RTG, duodenoskop z zestawem operacyjnym, kardiomonitor, laser + okulary, łóżka ortopedyczne, stół operacyjny, system intensywnego nadzoru kardiol. z kardiomonitorem itp.). Planowana wartość inwestycji wynosiła 2.500.000 zł, z tego środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1.875.000 zł (75%) i środki własne 625.000 zł (25%).

Pismem nr DIE.I.0724/ZPORR/OM/146/04 z dnia 29 września 2004r. Departament Integracji Europejskiej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego poinformował kontrolowaną jednostkę, iż wniosek o dofinansowanie zadania, oceniony przez Panel Ekspertów oceniający wnioski z dziedziny „Ochrona Zdrowia”, nie uzyskał wymaganego poziomu punktów i nie będzie rozpatrywany na posiedzeniu Regionalnego Komitetu Sterującego – kserokopia pisma stanowi załącznik nr 50 do protokołu.

Uchwałą Nr XVIII/142/2004 z dnia 22 lipca 2004r. Rada Powiatu zwiększyła wydatki budżetu 2004r. w dziale 851 rozdział 85111 § 606 o kwotę 625.001 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie omawianego zadania – kserokopia uchwały stanowi załącznik nr 51 do protokołu. W związku z tym iż nie uzyskano dofinansowania ze środków strukturalnych Unii Europejskiej, w 2004r. nie rozpoczęto realizacji omawianego zadania. W dniu 30 grudnia 2004r. Rada Powiatu uchwałą Nr XXIII/180/2004 uchwaliła wydatki które nie wygasają z upływem roku, w tym wydatki na zakupy inwestycyjne w dz. 851 rozdz. 85111 w kwocie 625.001 zł, ustalając jednocześnie ostateczny termin dokonania wydatku na omawiane zadanie do 30.06.2005r. Kserokopia cyt. uchwały stanowi załącznik nr 52 do protokołu. W ustalonym terminie wydatkowano

kwotę 37.200,00 zł, pozostałe środki w wysokości 587.801,00 zł zostały zwrócone na rachunek podstawowy /wyciąg bankowy nr 16 z dnia 25.07.2005r./ Wykazana kwota wydatków dotyczyła usług wykonanych przez Spółkę Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. w Poznaniu na rzecz Powiatu:

1. Ekspertyza techniczna i technologiczna dla projektu „Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Kamieniu Pom. oraz rozdział sieci kanalizacyjnych”, umowa nr DGA 225/2004 z dnia 15.07.2004r, Faktura Vat nr 041009 z 25.08.2004r. na kwotę 12.200,00 zł.
2. Ocena oddziaływania na środowisko dla w/w projektu, umowa nr DGA 229/2004 z dnia 15.07.2004r, Faktura Vat nr 049069 z 13.09.2004r. na kwotę 5.000,00 zł.
3. Studium wykonalności dla w/w projektu, umowa nr DGA 232/2004 z dnia 15.07.2004r, Faktura Vat nr 049066 z 13.09.2004r. na kwotę 20.000,00 zł.

W budżecie 2005r. w dz. 851 rozdz. 85111 w § 606 ponownie zaplanowano wydatek w kwocie 450.000,00 zł na realizację projektu” Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Kamieniu Pomorskim oraz rozdział sieci kanalizacyjnej” Kserokopia str. 13 oraz załączników nr 5 i nr 16 uchwały Nr XXIII/184/2004 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2005r. stanowi załącznik nr 53 do protokołu.

W trakcie kontroli ustalono iż Rada Powiatu uchwałą Nr XVII/138/2004 z dnia 16 czerwca 2004r. wyraziła zgodę na częściową spłatę pożyczek zaciągniętych w 2002r, w kwocie ogółem 1 mln zł, przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kamieniu Pomorskim, w likwidacji, w formie ugody pozasądowej, kserokopia uchwały stanowi załączniki nr 54 do protokołu. Na tej podstawie Zarząd Powiatu w dniu 23.07.2004r. zawarł ugodę z likwidatorem Jackiem Łapaj reprezentującym SP ZZOZ w Kamieniu Pomorskim, według której SP ZZOZ będąc właścicielem mienia o wartości 301.203,38 zł, wykazanego w załączniku do ugody, przeniesie je na własność

Powiatu Kamińskiego. W zamian za przeniesienie własności mienia, kwota 301.203,38 zł zostanie zaliczona na poczet częściowej spłaty pożyczki.

Na podstawie zawartej ugody, SP ZZOZ wystawił fakturę Vat nr 1/2004 z dnia 28.12.2004r. na kwotę 342.093,56 zł /brutto/, i określił sposób zapłaty – kompensata. Kserokopia ugody wraz z fakturą stanowi załącznik nr 55 do protokołu. W dniu 14.02.2005r. Starosta zawiadomił likwidatora SP ZZOZ, iż wierzytelność Powiatu z tytułu udzielonych pożyczek i wierzytelność szpitala z tytułu przekazanego mienia wg faktury Vat nr 1/2004, umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej, co oznacza że do zapłaty na rzecz Powiatu z tytułu pożyczek pozostaje kwota 657.906,44 zł, co było niezgodne z ustaleniami zawartymi w ugodzie z dnia 23.07.2004r. Kserokopia zawiadomienia o wzajemnym umorzeniu, stanowi załącznik nr 56 do protokołu, natomiast wyjaśnienie Skarbnika w sprawie kompensaty zadłużenia szpitala za przyjęte mienie, w kwocie niezgodnej z określoną w ugodzie, stanowi załącznik nr 57 do protokołu.

Ponadto, w trakcie dalszych czynności, ustalono iż w dniu 28.02.2005r. na koncie 130 – rachunek bieżący jednostki, ujęto wydatek w kwocie 342.093,56 zł na podstawie dowodu księgowego PK SP05/243. Kserokopia dowodu stanowi załącznik nr 67 do protokołu. Zdarzenie gospodarcze ujęto w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym Rb-28 S /dz. 851 rozdział 85111 § 6060/ niezgodnie z treścią ekonomiczną. Powyższe spowodowało, że w/w zapis nie odzwierciedlał stanu rzeczywistego i świadczył o nierzetelności ksiąg rachunkowych Powiatu w 2005r, co stanowi naruszenie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zm.). Wyjaśnienie w powyższej sprawie złożył Skarbnik, stanowi ono załącznik nr 68 do protokołu.

Zagadnienia w zakresie wykonawstwa robót skontrolowano w oparciu o treść testów Nr 1 i Nr 2 sporządzając je oddzielnie dla każdego zadania inwestycyjnego. Testy stanowią załącznik nr 58 do protokołu kontroli.

W oparciu o skontrolowane zadania inwestycyjne, w zakresie ewidencji księgowej kosztów inwestycji i ich rozliczenia, uwag nie wniesiono.

4.4.2.1.4. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

W oparciu o ewidencję księgową ustalono iż w 2005r. z budżetu Powiatu Kamieńskiego nie udzielano dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji bądź zakupów inwestycyjnych (§§ 621, 622, 623 klasyfikacji wydatków).

4.4.2.2. Pozostałe wydatki majątkowe.

4.4.2.2.1. Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Na podstawie ewidencji księgowej i oświadczenia Skarbnika Powiatu, stanowiącego załącznik nr 59 do protokołu, ustalono że w latach 2004-2005 Powiat Kamieński, nie realizował wydatków na zakup akcji bądź wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego.

4.4.3. Wydatki z tytułu kar i odszkodowań, kosztów postępowania sądowego i kuratorskiego oraz z tytułu pozostałych odsetek.

Według ewidencji księgowej i sprawozdawczości budżetowej w 2005r. kontrolowana jednostka poniosła następujące wydatki:

- Rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, § 4610 kwota 30,00 zł – koszty sądowe.
- Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami, § 4580 kwota 183,00 zł – odsetki zapłacone wraz z odszkodowaniami dla o. fizycznych, na podstawie niżej wykazanych decyzji Wojewody.
- Rozdz. 70005 § 4590 kwota 38.933,00 zł – odszkodowania na rzecz o. fizycznych za przejęte przez Powiat nieruchomości pod drogi publiczne powiatowe, zgodnie z decyzjami Wojewody Nr FB.1-3011-2/119/05 z 17.08.2005 kwota 6.134 zł wraz z ustawowymi odsetkami, Nr FB.1.AP-3011-2/143/2005 z 16.09.2005r. kwota 2.344 zł, Nr FB.1.AP-3011-2/56/2005 z 09.05.2005r. kwota 5.557 zł, Nr FB.1-3011-2/2/2005 z 14.01.2005r. kwota 25.102 zł.
- Rozdz. 70005 § 4610 kwota 522,00 zł – koszty postępowania sądowego.
- Rozdz. 75020 – Starostwo Powiatowe, § 4580 kwota 6.260,00 zł – z tego odsetki ustawowe w kwocie 5.489,86 zł wypłacone osobie fizycznej / były pracownik Starostwa – ekwiwalent za urlopy zaległe/ na podstawie wyroku sądowego sygn. akt. VI Pa 465/04 z 28.09.2005 / kserokopia wyroku stanowi załącznik nr 69 do protokołu/, oraz 770,14 zł odsetki za nieterminowe odprowadzanie dochodów S.P.
- Rozdz. 75020 § 4610 kwota 22.755,00 zł – opłaty sądowe, komornicze i opłaty z opinie biegłych.
- Rozdz. 85411 – Domy wczasów dziecięcych, § 4580 kwota 5.884,00 zł – odsetki dotyczą umowy pożyczki Nr 29/00/OA-PE/P zawartej przez Starostwo z WFOŚiGW w Szczecinie w dniu 18.10.2000r, w wysokości 50.640,00 zł, z przeznaczeniem na termomodernizację budynku DWD w Międzyzdrojach wraz z modernizacją kotłowni. Termin spłaty pożyczki od 15.05.2001r. do 15.12.2007r.